

Neustadt Freitag, 11.10.2013

Am „Pfiffikus“ geht alles glatt

Von Katarina Lange

Die neue Zufahrt zum ASB-Kinderhaus „Pfiffikus“ ist so gut wie fertig. In den letzten beiden Tagen wurde die Trasse asphaltiert. Die Kabel für die künftige Beleuchtung liegen bereits. Auch am Parkplatz sind die Arbeiten vorangeschritten. Im Januar 2014 sollen Kinder und Erzieher in den Neubau an der Maxim-Gorki-Straße umziehen. Im Innern der neuen Kita sind die Estricharbeiten abgeschlossen. Die Wände haben einen Putz bekommen. Auch die Tischler sind mit ihren Aufträgen fertig. Sie haben die Türzargen eingebaut und die Fensterbretter in den Zimmern gesetzt. Im Moment beschäftigen sich die Bauarbeiter unter anderem mit dem Trockenbau. In das Haus wird ein Aufzug eingebaut. Den Platz teilen sich die Handwerker mit den Fliesenlegern, die in den Sanitärräumen arbeiten. Rund 2,6 Millionen Euro werden in den Neubau gesteckt, davon kommen 1,4 Millionen Euro von der Kommune.



Langsam drückt die Planierdraupe den frischen Asphalt platt. Die Zufahrt zur neu gebauten Kita „Pfiffikus“ in Neustadt ist damit fast fertig. Foto: Dirk Zschiedrich